

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto													
Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Estatus	Ciclo Recurs	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)		
Construcción De Edificio Tipo U3c De 13 E.E. Para La Escuela De Lenguas C-I	012532A00601E05 B002	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2016	\$13,061,234	\$13,061,234	\$13,061,234		
Estudios De Preinversión Para La Construcción Y Equipamiento De Ciudad Universitaria De La Unach C-Iii; En San Cristóbal De Las Casas Chiapas	01253A00601E05B 004	San Cristóbal de las Casas	Cobertura municipal	Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste	23-Provisiones Salariales y Económicas	En Ejecución	2016	\$999,000	\$999,000	\$999,000		
Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Parque Científico Y Tecnológico De Launach, En Villaflores	01253A00601E05B 005	Villaflores	Cobertura municipal	Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste	23-Provisiones Salariales y Económicas	En Ejecución	2016	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000		
Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Y Equipamiento De La Escuela De Medicina Humana De La Universidad Autónoma De Chiapas En Tapachula	012532A00601E05 B006	Tapachula	Cobertura municipal	Subsidios	U090 Fondo Sur-Sureste	23-Provisiones Salariales y Económicas	En Ejecución	2016	\$2,497,500	\$2,497,500	\$2,497,500		
Construcción De Edificio, Para La Facultad De Ciencias En Física Y Matemáticas (Primera Etapa), En Ciudad Universitaria De La Unach	012532A00602E05 B002	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2017	\$14,061,795	\$14,061,795	\$14,061,795		
Terminación De La Construcción De Nave Industrial Para Taller De Frutas Y Hortalizas, Para La Escuela De Ciencias Y Procesos Agropecuarios Industriales Itsmo-Costa C-Ix Arriaga	012532A00601E05 B004	Arriaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000		
Terminación De La Construcción De Nave Industrial Para Posta En La Escuela Maya De Estudios Agropecuarios.	012532A00601E05 B005	Catazajá	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000		
Terminación De La Construcción De Edificio, Para La Facultad De Lenguas, Campus Tuxtla	012532A00601E05 B003	Tuxtla Gutiérrez	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	En Ejecución	2017	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000		

Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones
Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
\$13,061,234	\$11,919,153	\$11,919,153	\$11,919,153	91.26	\$0	Otros	285	0.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta de la Hacienda Pública al 30 de septiembre de 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$999,000	\$383,616	\$383,616	\$383,616	38.40	\$0	Estudio de preinversión	2,192	0.00	38.00	Financiera: / Física: / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta de la Hacienda Pública al 30 de septiembre de 2017.
\$1,998,000	\$1,270,500	\$1,270,500	\$1,270,500	63.59	\$0	Estudio de preinversión	39,447	0.00	63.00	Financiera: / Física: / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta de la Hacienda Pública al 30 de septiembre de 2017.
\$2,497,500	\$1,282,271	\$1,282,271	\$1,282,271	51.34	\$0	Estudio de preinversión	791	0.00	51.00	Financiera: / Física: / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta de la Hacienda Pública al 30 de septiembre de 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	158	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta de la Hacienda Pública al 30 de septiembre de 2017.
\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta de la Hacienda Pública al 30 de septiembre de 2017.
\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta de la Hacienda Pública al 30 de septiembre de 2017.
\$3,593,185	\$3,593,185	\$3,593,185	\$3,593,185	51.33	\$0	Otros	0	0.00	51.00	Financiera: / Física: / Registro: Datos coincidentes con la Cuenta de la Hacienda Pública al 30 de septiembre de 2017.